

質疑応答書

工事名：公立大学法人福岡県立大学体育館屋根防水工事

令和3年11月26日

| No. | 質 疑 | 回 答 | 月 日 |
|-----|---|---|-----|
| 1 | 「安全手すり・落下防止・親綱設置」において、数量 137.0mと記載があるが、添付資料①のようなパラペットスタクションを用いて落下防止策を講ずることで問題ないか。 | 問題ない。 | |
| 2 | 「材料荷揚げ」において、レッカー70 tを3日使用する想定になっているが、乗り入れ口は学校南門からの進入は可能か。またその際、進入路の既存インターロッキング舗装の鉄板養生を施す必要があるか。 | 南門からの進入は可能。また、インターロッキング舗装部分については鉄板養生を施すこと。 | |
| 3 | 「材料荷揚げ」において、レッカー70 tを使用する想定になっているが、レッカー設置場所は既存アスファルト舗装上にあたる添付図面②の場所で設置可能か。 | 設置可能。 | |
| 4 | 「昇降用足場」について、昇降を行うことだけを目的とした部分的な足場で問題ないか。あるいは、建物全周4面を囲う足場を設置する必要があるのか。あと、シート養生等は必要あるか。 | 昇降を行うことだけを目的として部分的な足場で問題ない。足場へのシート養生等については、関係法令等に則り適切に設置すること。 | |

| | | | |
|----|---|------------------------|--|
| 5 | 「産業廃棄物処理」において、指定の処分工場はあるか。 | 指定の処分工場は無い。 | |
| 6 | 「150折半」、「現地成型費用」について、体育館前通路での現場成型を行った後、レッカーにて屋根上に荷揚げを行う計画で検討しているが問題ないか。 | 問題ない。 | |
| 7 | ケレン作業は鉄鋼面下地調整 RB 種でよいか。 | よい。 | |
| 8 | 「ケレン、清掃」について、屋根清掃では水洗いが可能か。水洗い可能の汚水の処理に指定があるか。 | 水洗いは可能である。汚水の処理に指定は無い。 | |
| 9 | 「変成エポキシ錆止め」について、既存屋根の破損、欠損がある場合の補修補法に指定があるか。 | 指定は無い。 | |
| 10 | 「変成エポキシ錆止め」について、塗装方法は吹付での作業は可能か。その場合は、養生方法に指定はあるか。あるいは、ローラー及び刷毛塗りでの施工をする必要があるか。 | ローラー又は刷毛塗りで施工のこと。 | |

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|
| 11 | 錆止めは亜鉛メッキ鋼面錆止め塗料 A 種の一液型変性エポキシ樹脂錆止でよいか。 | 二液型変性エポキシ樹脂錆止とすること。 | |
| 12 | 工事作業場について、第三者侵入防止措置を検討しているが、現場の仮囲い等材料、設置可能場所、仕様の指定はあるか。 | 第三者侵入防止措置の仕様については、契約後、協議のうえ指定する。 | |
| 13 | 安全通路の検討において、一般の校内利用者の通行動線の確保については指定があるか。 | 一般の校内利用者の通行動線の確保については、契約後、協議のうえ指定する。 | |
| 14 | 現状、体育館西側通路には駐車車両が数台確認されるが、工事作業場として利用可能か。その場合、他の場所に駐車してもらうことは可能か。 | 詳細については、契約後、協議のうえ指定する。 | |
| 15 | 工事用車両については校内に駐車可能か。 | 駐車可能である。 | |
| 16 | 落札後、契約に移行する際に入札保証金を契約保証金へ充当せずに入札保証金は返還してもらい、別に新たに契約保証金を支払うという流れは可能か。 | 可能である。 | |

添付資料①



日本セイフティー株式会社ホームページ (<https://www.nihonsafety.com/products/parapet-post/>) から引用

添付図面②

